


<div><div><div>Sesc</div><div>Fecomércio</div><div>Senac</div></div></div>		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS	Bancos SINAPI - 08/2024 - Tocantins	B.D.I. 28,82%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 163.446,30	20,00% 32.689,26	20,00% 32.689,26	20,00% 32.689,26	20,00% 32.689,26	20,00% 32.689,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.604,41	100,00% 33.604,41				
3	REFORMA INTERNA EDUCAÇÃO	100,00% 1.364.689,83	79,41% 1.083.725,12	20,59% 280.964,71			
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 123.626,95	100,00% 123.626,95				
3.2	VEDAÇÃO	100,00% 19.586,98	100,00% 19.586,98				
3.3	REVESTIMENTOS	100,00% 885.475,91	100,00% 885.475,91				
3.4	PINTURA	100,00% 28.830,31		100,00% 28.830,31			
3.5	ESQUADRIAS	100,00% 163.317,54		100,00% 163.317,54			
3.6	DIVERSOS	100,00% 56.102,45		100,00% 56.102,45			
3.7	LOUÇAS E METAIS	100,00% 30.495,16		100,00% 30.495,16			
3.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 52.106,48	100,00% 52.106,48				
3.9	REDE LÓGICA	100,00% 2.928,80	100,00% 2.928,80				
3.10	DRENOS	100,00% 2.219,25		100,00% 2.219,25			
4	REFORMA EXTERNA EDUCAÇÃO	100,00% 645.843,60	84,33% 544.649,78	15,67% 101.193,82			
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 32.349,96	100,00% 32.349,96				
4.2	INFRAESTRUTURA	100,00% 10.179,96	100,00% 10.179,96				
4.3	SUPERESTRUTURA	100,00% 118.599,07	100,00% 118.599,07				
4.4	VEDAÇÃO	100,00% 2.440,66	100,00% 2.440,66				
4.5	COBERTURA E PLATIBANDA	100,00% 279.099,60	100,00% 279.099,60				
4.6	REVESTIMENTO	100,00% 84.310,75		100,00% 84.310,75			
4.6.1	REVSETIMENTO PISO	100,00% 39.404,07		100,00% 39.404,07			
4.6.2	REVESTIMENTO PLATIBANDA E PAREDES	100,00% 2.058,21		100,00% 2.058,21			
4.6.3	PINTURA	100,00% 42.848,47		100,00% 42.848,47			
4.7	DIVERSOS	100,00% 16.883,07		100,00% 16.883,07			

<div><div><div>Sesc</div><div>Fecomércio</div><div>Senac</div></div></div>		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS	Bancos SINAPI - 08/2024 - Tocantins	B.D.I. 28,82%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
4.8	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00%	100,00%				
		11.928,95	11.928,95				
4.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS EXTERNAS E SALA MULTIUSO	100,00%	100,00%				
		90.051,58	90.051,58				
5	SALA MULTIUSO	100,00%	50,01%	49,99%			
		278.618,35	139.327,14	139.291,21			
5.1	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%				
		27.764,60	27.764,60				
5.2	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%				
		31.716,01	31.716,01				
5.3	VEDAÇÃO	100,00%	100,00%				
		20.729,85	20.729,85				
5.4	COBERTURA E PLATIBANDA	100,00%	100,00%				
		50.981,46	50.981,46				
5.5	REVESTIMENTO	100,00%		100,00%			
		93.896,34		93.896,34			
5.6	PINTURA	100,00%		100,00%			
		17.938,99		17.938,99			
5.7	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%			
		27.455,88		27.455,88			
5.8	REDE LÓGICA	100,00%	100,00%				
		8.135,22	8.135,22				
6	REFORMA ENTRADA PRINCIPAL	100,00%			4,42%	36,10%	59,47%
		1.700.689,14			75.210,73	614.000,77	1.011.477,64
6.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%			100,00%		
		75.210,73			75.210,73		
6.2	INFRAESTRUTURA	100,00%				100,00%	
		10.844,55				10.844,55	
6.3	SUPERESTRUTURA	100,00%				100,00%	
		217.975,12				217.975,12	
6.4	COBERTURA	100,00%				100,00%	
		224.386,29				224.386,29	
6.5	VEDAÇÃO	100,00%				100,00%	
		58.125,62				58.125,62	
6.6	REVESTIMENTOS	100,00%					100,00%
		642.519,66					642.519,66
6.7	PINTURA	100,00%					100,00%
		25.064,96					25.064,96
6.8	ESQUADRIAS	100,00%					100,00%
		3.309,68					3.309,68
6.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				100,00%	
		101.336,87				101.336,87	
6.10	DIVERSOS	100,00%					100,00%
		307.142,33					307.142,33
6.11	PAISAGISMO	100,00%					100,00%
		33.441,01					33.441,01
6.12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00%				100,00%	
		1.332,32				1.332,32	

		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS		Bancos SINAPI - 08/2024 - Tocantins		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
7	PINTURAL GERAL	100,00% 115.696,23			20,00% 23.139,25	40,00% 46.278,49	40,00% 46.278,49		
8	GRUPO GERADOR	100,00% 13.684,27			50,00% 6.842,14	50,00% 6.842,14			
9	OUTROS	100,00% 88.441,57	1,93% 1.706,52	1,93% 1.706,52	2,78% 2.456,60	3,63% 3.206,68	89,74% 79.365,25		
9.1	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	100,00% 8.532,60	20,00% 1.706,52	20,00% 1.706,52	20,00% 1.706,52	20,00% 1.706,52	20,00% 1.706,52		
9.2	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	100,00% 3.750,40			20,00% 750,08	40,00% 1.500,16	40,00% 1.500,16		
9.3	RESERVA DE MATERIAL - BDI DIFERENCIADO REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI	100,00% 76.158,57					100,00% 76.158,57		
Porcentagem			41,68%	12,62%	3,19%	15,96%	26,56%		
Custo			1.835.702,23	555.845,52	140.337,97	703.017,34	1.169.810,64		
Porcentagem Acumulado			41,68%	54,3%	57,48%	73,44%	100,0%		
Custo Acumulado			1.835.702,23	2.391.547,75	2.531.885,72	3.234.903,05	4.404.713,70		
<div>Obras e Reformas Setor de Engenharia</div>									